

Амударья

В 1-й декаде декабря сток реки Амударья в створе выше водозабора в Гарагумдарью составил 586 млн.м³, что меньше прогноза на 31 млн.м³. Приток к Нурекскому водохранилищу был меньше прогноза на 5 млн.м³, попуск из Нурекского водохранилища был меньше объёма по графику БВО «Амударья» на 25 млн.м³. Объём воды в Нурекском вдхр. на конец декады составил 9.7 км³. За декаду водохранилище было сработано на 237 млн.м³.

В верхнем течении по всем республикам дефицит отсутствовал. Узбекистану лимит выделен не был, но фактический водозабор составил 19 млн.м³.

В среднем течении по всем республикам дефицит отсутствовал.

В среднем течении невязка баланса была положительная и составила 117 млн.м³, или 21 % от объёма за-регулируемого стока р.Амударьи в створе г/п «Атамырат условный».

Фактическая приточность к Тюямуюнскому г/у (пост Бирата) оказалась больше прогноза на 2 млн.м³. Попуск из Тюямуюнского г/у был меньше расчетного значения по графику БВО «Амударья» на 6 млн.м³. Объём воды в водохранилищах ТМГУ на конец декады составил 2.8 км³. За декаду из водохранилищ ТМГУ было накоплено 259 млн.м³.

В нижнем течении Узбекистану и Туркменистану лимит не выделялся, но водозабор осуществлялся только в Узбекистане в размере 5 млн.м³.

В нижнем течении невязка баланса была отрицательная (возможны потери воды или неучтенный водозабор) и составила 61 млн.м³ или 56 % от стока р.Амударьи в створе г/п Тюямуюн (ниже Тюямуюнского г/у).

Приток в Приаралье был меньше графика БВО «Амударья» на 3 млн.м³, и составил 14 млн.м³ без учета КДС.