

Амударья

Во 2-й декаде февраля сток реки Амударья выше водозабора в Гарагумдарью в условно приведенном створе Керки составил 1094 млн.м³, что больше прогноза на 305 млн.м³. Приток к Нурекскому водохранилищу был больше прогноза на 6 млн.м³, попуск из Нурекского водохранилища был больше объема по графику БВО «Амударья» на 33 млн.м³. Объем воды в Нурекском вдхр. на конец декады составил 7.4 км³. За декаду водохранилище было сработано на 407 млн.м³.

В верхнем течении фактическая водоподача в Таджикистан была меньше лимита на 58 млн.м³ (42 % от лимита на водозабор), в Узбекистан – меньше на 16 млн.м³ (72 %).

В среднем течении по всем республикам дефицит отсутствовал.

Фактическая приточность к Тюямуюнскому г/у (пост Дарганата) оказалась больше прогноза на 169 млн.м³. Попуск из Тюямуюнского г/у был меньше расчетного значения по графику БВО «Амударья» на 20 млн.м³. Объем воды в водохранилищах ТМГУ на конец декады составил 4.9 км³. За декаду водохранилища ТМГУ были сработаны на 45 млн.м³.

В нижнем течении фактическая водоподача в Туркменистан была меньше лимита на 8 млн.м³ (6 % от лимита на водозабор), в Узбекистан – меньше на 246 млн.м³ (65 %).

Приток в Приаралье был меньше графика БВО «Амударья» на 9 млн.м³ и составил 43 млн.м³ без учета КДС.