Амударья

В 1-й декаде июля сток реки Амударья в створе выше водозабора в Гарагумдарью составил 2989 млн.м³, что больше прогноза на 162 млн.м³. Приток к Нурекскому водохранилищу был больше прогноза на 479 млн.м³, попуск из Нурекского водохранилища был больше объёма по графику БВО «Амударья» на 321 млн.м³. Объём воды в Нурекском вдхр. на конец декады составил 9.0 км³. За декаду водохранилище было наполнено на 712 млн.м³.

В верхнем течении фактическая водоподача в Таджикистан была меньше лимита на 87 млн.м³ (20 % от лимита на водозабор), в Узбекистан – меньше на 20 млн.м³ (24 %).

В среднем течении фактическая водоподача в Узбекистан была меньше лимита на 2 млн.м³ (1 % от лимита на водозабор), по Туркменистану дефицит отсутствует.

Фактическая приточность к Тюямуюнскому г/у (пост Дарганата) оказалась больше прогноза на 143 млн.м³. Попуск из Тюямуюнского г/у был больше расчетного значения по графику БВО «Амударья» на 104 млн.м³. Объём воды в водохранилищах ТМГУ на конец декады составил 3.5 км³. За декаду водохранилища ТМГУ были наполнены на 36 млн.м³.

В нижнем течении по всем республикам наблюдался дефицит, в том числе по Туркменистану дефицит составил 31 млн.м³ (11 % от лимита на водозабор), по Узбекистану – 170 млн.м³ (20 %).

Приток в Приаралье был меньше графика БВО «Амударья» на 28 млн.м³ и составил 41 млн.м³ без учета КДС.